

АКТ  
СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

« 20 » 04 2017г.

**Адрес: Московская область, г. о. Подольск, ул.Литейная, д. 44.**

(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на " 17 " апреля 2017 года

осенний осмотр на " 19 " мая 2017года

**Комиссия в составе:**

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

**Директор ООО «ЖЭУ «ПДСК»**

(должность)

**Гл. Инженер ООО «ЖЭУ «ПДСК»**

(должность)

**Мастер ЖЭУ №1**

(должность)

**Инженер ПТО ООО «ЖЭУ «ПДСК»**

(должность)

**И.О.Астряб**

(фамилия, инициалы)

**А.Е.Левченко**

(фамилия, инициалы)

**Н.Л. Акопян**

(фамилия, инициалы)

**Ж.В.Стародубцева**

(фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

водоснабжения, водоотведения – МУП «Водоканал»

теплоснабжения - ОАО «ПЭМЗ»

газоснабжения – ГУП М.О. «Мособлгаз»

твердого и жидкого топлива - отсутств.

энергоснабжения - МУП «Подольская Электросеть»

лифтовое оборудование – ООО «ЛИФТЭК»

системы АПЗ и дымоудаления - ООО ПО «Геовизор-К»

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

**Председатель ТСН (Ж) «Шепчинки»**

(должность)

**Е.А. Муромцева**

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

**1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию: 2006г.

Срок службы здания – 100 лет

Материал стен - ж/б панели

Вид и тип фундамента – сборный

Вид и тип кровли - рулонное покрытие

Число этажей - 10

Количество подъездов - 1

Количество квартир - 40

Количество лифтов - 1 шт. (1 пассажирский)

Общая площадь дома – 3226,1 кв. м.

Общая площадь жилых помещений- 2522,4 кв. м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) – 252,6 кв. м

Наличие технического этажа (между этажами) - отсутствует

Наличие мансарды - **отсутствует**

Наличие чердака (технического чердака) – **252,6 кв. м.**

Наличие цокольного этажа - **отсутствует**

Общий физический износ многоквартирного дома - **8%**

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - **отсутствуют**

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – **отсутств.**

Принадлежность к памятнику архитектуры - **не принадлежит**

## 2. Результаты осмотра

| №<br>п<br>/<br>п | Элементы                                            | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний осмотр                                      |                       |                                                   | Осенний осмотр                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |                                                     |                   |            |                                                                          | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону | Выполнение плана подготовки к отопительному сезону |
| 1                | 2                                                   | 3                 | 4          | 5                                                                        | 6                                                    | 7                     | 8                                                 | 9                                                  |
| 1                | <b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>           |                   |            |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | <b>Кровля</b>                                       |                   |            |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | кровельное покрытие                                 | кв. м.            | 252,6      | Рулонное покрытие                                                        | Соотв. стр. нормам                                   | Ремонт S=8м2          | Вкл. в план ТР на 2016г                           |                                                    |
|                  | свесы                                               | пог. м.           | отсут      |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | желоба                                              | пог. м.           | отсут      |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | защитные ограждения                                 | пог. м.           | 76,98      | Оцинков. сталь                                                           | Соотв. стр. нормам                                   | Удовл.                |                                                   |                                                    |
|                  | <b>Крыша</b>                                        |                   |            |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | стропильная система                                 | пог. м.           | отсут      |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | мауэрлат                                            | пог. м.           | отсут      |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | выходы на чердак                                    | шт.               | 1          | Металлич. дверь                                                          | Соотв. стр. нормам                                   | Удовл.                |                                                   |                                                    |
|                  | чердачные продухи                                   | кв. м.            | отсут      |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | слуховые окна                                       | кв. м.            | отсут      |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков | шт.               | 1          | Металлич.                                                                | Соотв. стр. нормам                                   | Удовл.                |                                                   |                                                    |
|                  | наружный водосток                                   | пог. м.           | Отсут      |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | водоотводящие лотки и отводы от здания              | пог. м.           | 5          | Мет. отвод                                                               | Соотв. стр. нормам                                   | Удовл.                |                                                   |                                                    |
| 2                | <b>Наружные конструкции и оборудование</b>          |                   |            |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | <b>Фундаменты</b>                                   |                   |            |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | цоколь                                              | кв. м.            | 147        | ж/б панели                                                               | Соотв. стр. нормам                                   | Окраска 6м2           | Вкл. в план ТР на 2017г                           |                                                    |
|                  | отмостка                                            | кв. м.            | 140,47     | асфальтное покрытие                                                      | Соотв. стр. нормам                                   | Удовл.                |                                                   |                                                    |
|                  | приямки                                             | шт.               | отсут      |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | крыльца                                             | шт.               | 2          | ж/б ступени                                                              | Соотв. стр. нормам                                   | Ремонт 2,4 м2         | Вкл. в план ТР на 2017г                           |                                                    |
|                  | <b>Наружные стены</b>                               | кв. м.            | 3454       | ж/б панели                                                               | Соотв. стр. нормам                                   | Удовл.                |                                                   |                                                    |
|                  | <b>Колонны и столбы</b>                             |                   | Отсут.     |                                                                          |                                                      |                       |                                                   |                                                    |
|                  | <b>Фасад</b>                                        | кв. м.            | 2661       | Соотв.                                                                   | Соотв. стр.                                          | Удовл.                |                                                   |                                                    |



|   |                                                          |         |        |                         |                    |                       |                         |  |
|---|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|   |                                                          |         |        | мат.стен.               | нормам             |                       |                         |  |
|   | архитектурная отделка                                    | кв. м.  | отсут  |                         |                    |                       |                         |  |
|   | плиты балконов и лоджий                                  | шт.     | отсут  |                         |                    |                       |                         |  |
|   | ограждение балконов и лоджий                             | пог. м. | отсут  |                         |                    |                       |                         |  |
|   | подъездные козырьки                                      | шт.     | 1      | металлочерепица         | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | межпанельные швы                                         | пог. м  | 1801   |                         | Соотв. стр. нормам | Герметизация 15м/п    | Вкл. в план ТР на 2017г |  |
|   | пожарные лестницы                                        | пог. м. | отсут. |                         |                    |                       |                         |  |
|   | эркеры                                                   | кв. м.  | отсут  |                         |                    |                       |                         |  |
|   | <b>Проемы</b>                                            |         |        |                         |                    |                       |                         |  |
|   | дверные заполнения                                       | шт.     | 5      | Металл.                 | Соотв. стр. нормам | Окраска – 2 шт S=8 м2 | Вкл. в план ТР на 2017г |  |
|   | оконные заполнения                                       | шт.     | 129    | 2е стеклоп              | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | подвальные окна                                          | шт.     | 12     | Метал. решетки          | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективн.) | шт.     | 3      | 2 адресных, 1 подъездн. | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | <b>Внутренние конструкции и оборудование</b>             |         |        |                         |                    |                       |                         |  |
|   | <b>Перекрытия</b>                                        |         |        |                         |                    |                       |                         |  |
|   | междуэтажные                                             | кв.м.   | 2271,6 | ж/б панели              | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | подвальные                                               | кв.м.   | 252,4  | ж/б панели              | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | чердачные                                                | кв.м.   | 252,4  | ж/б панели              | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | <b>Внутренние стены</b>                                  | кв.м.   | 3815   | ж/б панели              | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | <b>Балки (ригели) перекр. и покрытий</b>                 |         | отсут  |                         |                    |                       |                         |  |
| 3 | <b>Лестницы</b>                                          | кв.м.   | 61,05  | ж/б                     | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | <b>Тамбурные двери</b>                                   | шт.     | 2      | дошчатые                | Соотв. стр. нормам | Окраска – 2шт S=8м2   | Вкл. в план ТР на 2017г |  |
|   | <b>Остекление в МОП</b>                                  | кв.м.   | 10,96  | Деревян.                | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | <b>Мусоропроводы</b>                                     | шт.     | 1      | D = 400                 | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | загрузочные клапаны мусоропроводов                       | шт.     | 9      | Металл.                 | Соотв. стр. нормам | заварен               |                         |  |
|   | <b>Внутренний водосток</b>                               | пог.м.  | 37,5   | D=50                    | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | <b>Почтовые ящики</b>                                    | шт.     | 40     | Металл.                 | Соотв. стр. нормам | Удовл.                |                         |  |
|   | <b>Печи, очаги</b>                                       |         |        |                         |                    |                       |                         |  |
| 4 | <b>Печи</b>                                              | шт.     | отсут  |                         |                    |                       |                         |  |
|   | <b>Кухонные очаги</b>                                    | шт.     | отсут  |                         |                    |                       |                         |  |
|   | <b>Противорадиационное убежище</b>                       |         |        |                         |                    |                       |                         |  |
| 5 | система управления вентиляцией                           | компл   | отсут  |                         |                    |                       |                         |  |

|                               |                             |        |                                    |              |                        |                                                                      |                         |  |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                               | электродвигатели            | шт.    | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | ручной привод               | шт.    | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | фильтры                     | компл  | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | двери                       | шт.    | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | воздухозаборник             | шт.    | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | вентиляция                  | компл  | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | водоснабжение               | компл  | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | канализация                 | компл  | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | освещение                   | компл  | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | доп. оборудование           | компл  | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
| <b>Центральное отопление</b>  |                             |        |                                    |              |                        |                                                                      |                         |  |
| 6                             | отопительные приборы МОП    | шт.    | 4                                  | конвекторы   | Соотв. нор.требов      | Удовл.                                                               |                         |  |
|                               | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 229                                |              | Соотв. нор.требов      | Удовл.                                                               |                         |  |
|                               | вертикальные трубопроводы   | пог. м | 457                                |              | Соотв. нор.требов.     | Удовл.                                                               |                         |  |
|                               | задвижки                    | шт.    | d100-2<br>d80-4<br>d50-4           |              | Соотв. нор.требов.     | замена d50-4                                                         | Вкл. в план ТР на 2017г |  |
|                               | прочая запорная арматура    | шт.    | d50-4<br>d32-1<br>d20-23<br>d15-46 |              | Соотв. нор.требов.     | Замена d15-4<br>d20-2<br>Замена сгона d20-1<br>замена манометр. 4 шт | Вкл. в план ТР на 2017г |  |
|                               | тепловые пункты             | шт.    | отсут                              |              |                        |                                                                      |                         |  |
|                               | теплоизоляция трубопроводов | пог. м | 260                                | Энерго флекс | Соотв. нор.требов.     | Удовл.                                                               |                         |  |
|                               | общедомовые приоб. учета    | шт.    | 1                                  | ТЭМ-104      | Соотв. нор.требов.     | Поверка 11.08.20г                                                    |                         |  |
| <b>Горячее водоснабжение</b>  |                             |        |                                    |              |                        |                                                                      |                         |  |
| 7                             | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 154                                |              | Соотв. нор.требов.     | Удовл.                                                               |                         |  |
|                               | вертикальные трубопроводы   | пог. м | 183                                |              | Соотв. нор.требов.     | Удовл.                                                               |                         |  |
|                               | задвижки                    | шт.    | d80-4<br>d50-2                     |              | Соотв. нор.требов.     | Ревизия к озп 2017г d80-4                                            | Вкл. в план ТР на 2017г |  |
|                               | прочая запорная арматура    | шт.    | d32-4<br>d25-11<br>d15-16          |              | Соотв. нор.требов.     | Замена d15-5<br>d32-2<br>Замена сгона d20-2                          | Вкл. в план ТР на 2017г |  |
|                               | общедомовые приоб. учета    | шт.    | 1                                  | ТЭМ-104      | Соотв. нормат. требов. | Поверка 11.08.20г.                                                   |                         |  |
| <b>Холодное водоснабжение</b> |                             |        |                                    |              |                        |                                                                      |                         |  |
| 8                             | Гориз. трубопроводы         | пог. м | 49                                 |              | Соотв. нор.требов.     | Удовл.                                                               |                         |  |
|                               | Верт. трубопроводы          | пог. м | 168                                |              | Соотв. нор.требов.     | Удовл.                                                               |                         |  |



|                                            |                                 |        |                          |                  |                       |                                                      |                            |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|                                            | задвижки                        | шт.    | d50-5                    |                  | Соотв. нор<br>требов. | Ревизия к<br>озп 2017<br>d50-1                       | Вкл. в план<br>ТР на 2017г |  |
|                                            | прочая запорная<br>арматура     | шт.    | d32-5<br>d25-5<br>d15-17 |                  | Соотв. нор<br>требов. | Замена<br>d15-2<br>d25-5<br>Замена<br>сгона<br>d25-1 | Вкл. в план<br>ТР на 2017г |  |
|                                            | общедомовые приоб.<br>учета     | шт.    | 1                        | МТК-N-1          | Соотв. нор<br>требов. | Поверка<br>30.10.18                                  |                            |  |
| <b>Система водоотведения (канализация)</b> |                                 |        |                          |                  |                       |                                                      |                            |  |
| 9                                          | горизонтальные<br>трубопроводы  | пог. м | 77                       |                  | Соотв. нор<br>требов. | Удовл.                                               |                            |  |
|                                            | вертикальные<br>трубопроводы    | пог. м | 183                      |                  | Соотв. нор<br>требов. | Удовл.                                               |                            |  |
|                                            | ливневая канализация            | пог.м. | отсут                    |                  |                       |                                                      |                            |  |
| <b>Электрооборудование</b>                 |                                 |        |                          |                  |                       |                                                      |                            |  |
|                                            | вводное распр-ное<br>устройство | шт.    | 1                        | ВРУ              | Соотв. нор<br>требов. | Ревизия к<br>озп 2017                                | Вкл. в план<br>ТР на 2017г |  |
|                                            | щит распределител.<br>этажный   | шт.    | 20                       | Меркурий-<br>230 | Соотв. нор<br>требов. | Удовл.                                               |                            |  |
|                                            | светильники                     | шт.    | 21                       |                  | Соотв. нор<br>требов. | Замена<br>5 шт                                       | Вкл. в план<br>ТР на 2017г |  |
|                                            | выключатели                     | шт.    | 14                       |                  | Соотв. нор<br>требов. | Замена<br>2 шт                                       | Вкл. в план<br>ТР на 2017г |  |
|                                            | розетки                         | шт.    | 3                        |                  | Соотв. нор<br>требов. | Ревизия к<br>озп 2017                                | Вкл. в план<br>ТР на 2017г |  |
|                                            | Общед. приборы учета            | шт.    | 5                        | Меркурий-<br>230 | Соотв. нор<br>требов. | Ревизия к<br>озп 2017                                | Вкл. в план<br>ТР на 2017г |  |

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния  
и подготовке к сезонной эксплуатации,  
в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                  | Дата<br>проведения | Выводы и принятые решения                      | Периодичность<br>проведения |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Техн. обслуживание<br>внутридомовых<br>газовых сетей         | 21.12.2015 г       | Акт-наряд № 3350                               | 1 раз в три года            |
| 2        | Техн. обслуживание<br>внутриквартирного<br>газ. оборудования | 21.12.2015 г       | Акт-наряд № 3350                               | 1 раз в три года            |
| 3        | Осмотр (проверка)<br>дымоходов и<br>вентканалов              | 04.05.17           | В исправном состоянии, акт № 11                | 1 раз в год                 |
| 4        | Промывка и гидравл.<br>испытания системы<br>отопления        | 16.06.17           | В исправном состоянии, акт № 11                | 1 раз в год                 |
| 5        | Периодические<br>освидетельствования<br>лифт. оборудования   | 13.08.16 г.        | В исправном состоянии, акт<br>№118674-2016/8-Т | 1 раз в год                 |
| 6        | Диагностическая<br>экспертиза лифтового<br>оборудования      |                    | В исправном состоянии                          | 1 раз в 25 лет              |
| 7        | Техн. обсл-ние систем                                        |                    |                                                |                             |

|   |                                         |  |  |  |
|---|-----------------------------------------|--|--|--|
|   | противопожарн. защиты и безоп-ти        |  |  |  |
| 8 | Проведение строительно-техн. экспертизы |  |  |  |

Члены комиссии:

Директор ООО «ЖЭУ «ПДСК»

(должность)

Гл. Инженер ООО «ЖЭУ «ПДСК»

(должность)

Мастер ЖЭУ №1

(должность)

Инженер ПТО ООО «ЖЭУ «ПДСК»

(должность)

Председатель ТСН (Ж) «Шепчинки»

(должность)

И.О. Астахов МП

(фамилия, инициалы)

А.Е. Левченко

(фамилия, инициалы)

Н.Л. Акопян

(фамилия, инициалы)

Ж.В. Стародубцева

(фамилия, инициалы)

Е.А. Муромцева МП

(фамилия, инициалы)

Представители коммунальных организаций, обеспечивающих:

1. Теплоснабжение

нач. энергокомплеса АО «ДЭМЗ»  
(должность и ФИО ответственного представителя)

2. Водоснабжение и водоотведение

нач. отд. МБПРиВ МУП «Водоканал»  
(должность и ФИО ответственного представителя)

3. Газоснабжение

(должность и ФИО ответственного представителя)

4. Электроснабжение

и.о. директора МУП «ПЭС»  
(должность и ФИО ответственного представителя)

Представителей специализированных организаций, обслуживающих:

5. Лифты нач. уч. ка. Коношенин А.В.

(должность и ФИО ответственного представителя)

6. Вентиляция исполн. ПТО С.В. Герасев

(должность и ФИО ответственного представителя)

« 20 » \_\_\_\_\_ 2017 г.





Согласовано  
Начальник Энергокомплекса  
ОАО «ПЭМЗ»



### АКТ

Готовности внутренней системы теплоснабжения здания

ООО «ЖЭУ «Подольский ДСК»

по адресу: г. о. Подольск, ул. Лесенная д. 44

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОАО «ПЭМЗ»: начальник участка сетей теплоснабжения и ГВС Морозов В.В.

И представитель организации, эксплуатирующей внутреннюю систему теплоснабжения здания \_\_\_\_\_

Начальник ЖЭУ №1 – А.Е. Левченко

Составили настоящий акт о том, что в соответствии с планом подготовки зданий и помещений к отопительному сезону выполнены следующие мероприятия:

| №  | Выполнение мероприятий предписания                                               | Выполнение        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Наличие расщечек на вводных задвижках в здании                                   | Сняты             |
| 2  | Наличие термометров и манометров на элеваторном узле и водных трубопроводах ГВС, | Есть              |
| 3  | Соответствие конуса или расходной шайбы отчету по наладке                        | Соответствуют     |
| 4  | Наличие сетчатых фильтров                                                        | Есть              |
| 5  | Ревизия и проверка на плотность запорной арматуры                                | Выполнено         |
| 6  | Наличие газонепроницаемых сальников на трубопроводах при вводе в здание          | Ввод герметичен   |
| 7  | Состояние узлов учета                                                            | Удовлетворительно |
| 8  | Санитарное состояние в помещениях технических этажей                             | Удовлетворительно |
| 9  | Наличие тепловой изоляции на трубопроводах и узлах управления                    | Есть              |
| 10 | Промывка внутренней системы теплоснабжения гидропневматическим способом          | Выполнены         |
| 11 | Промывка внутренней системы горячего водоснабжения гидропневматическим способом  | Выполнено         |
| 12 | Опрессовка внутренней системы теплоснабжения давлением $P=6.0 \text{ кгс/см}^2$  | Выполнено         |

Сопло элеватора опломбировано пломбой № \_\_\_\_\_

Снятие и замена установленного сопла возможно только с разрешения представителя ОАО «ПЭМЗ». В случае самовольного срыва пломбы потребитель несет ответственность в административном порядке.

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ А.Е. Левченко

Представитель ОАО «ПЭМЗ» нач. участка сетей теплоснабжения и ГВС Морозов В.В.

## АКТ № 11

ЖЭУ ПОДОЛЬСКИЙ ДСК

**обследования технического состояния вентиляционных  
каналов в не газифицированных помещениях**


« 04 » мая 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика ООО « ЖЭУ Подольский ДСК»  
 Мастер ЖЭУ: Акопян Н.Л.  
 ПО «Геовизор –К» : мастер Стрижаков А.А. (уд.№ УК-596/1-7) экз.02.06.14г.,  
наименование организации (Ф.И.О. номер удостоверения)  
 трубочисты Генеролов А.Г.(уд.№УК-1209/1-02); Борисов О.В. (уд.№УК-1209/1-03)  
 произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в  
 г. Подольск ул. Литейная, дом №44 ,  
 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП  
 31.01.2003;41.01.2003;

**Вентиляционные каналы проверялись на:**

- проходимость и наличие тяги в каналах;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентшахт и коробов;
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт;

| Адрес                                  | Вентиляционные каналы |                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                        | Обнаруженные дефекты. | Пригодность вентканалов к дальнейшей эксплуатации. |
| Ул. Литейная д.№44<br><br>кв. №№ 1-40. | <i>Не обнаружено</i>  | <i>Пригодны</i>                                    |



директор Астряб. И.О

Мастер ЖЭУ Акопян.Н.Л

Чистильщики ПО « Геовизор-К »

Генеролов А.Г. (уд.№УК-1209/1-02)

Борисов О.В. (уд.№УК-1209/1-03)

Мастер

(уд.№ УК-596/1-7) экз.02.06.14г.Стрижаков А.А.

