АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Кирова ул., д.4, г.Подольск, Московская обл.,142100 Тел./факс: 8 (4967) 55-57-63, 69-92-05
ОКПО 18066135, ОГРН 1155074010299, E-mail: E-mail: komgkx.blag@yandex.ru
ИНН / КПП 5036154797 / 503601001

16.10.2018 № 48/5392

На №_____ от_____

Начальнику Контрольного управления
Администрации Городского округа Подольск
Е.В.Сивову

Уважаемый Евгений Владимирович!

Прошу Вас проверить Акты выполненных работ (КС-2) управляющей организацией ООО «ЖЭУ «Подольск» по адресу: Г.о Подольск, г. Подольск ул. Литейная, дом.42А, подъезды №№1,2

Работы управляющей компанией производились хозяйственным способом.

Приложение:

1. Акты выполненных работ (КС-2) на подъезды в 8-х экз.

Председатель Комитета И.А. Скоморохов

Акты (КС-2)
Смета (расценки и индексы) проверены
«16» 10 2018 г.
Подпись /Савенко Р.А./

89261137453 (Шанна)

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор: (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): ООО "ЖЭУ "Подольск" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ЖЭУ "Подольск" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: ремонту подъезда №1 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)		
Объект: ремонту подъезда №1 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	17.10.2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	17.10.2018

Отчетный период	
с	по
20.08.2018	17.10.2018

АКТ о приемке выполненных работ

в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов **549592,51** руб.

Номер по пор.	Номер поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт входны групп										
1	1	Р62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (козырек над входом, стены фасада, цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,801			п.965		
			ЗП			126,06	1,00	24,76	2500,12	
			ЭМ			98,61	1,00	4,62	364,92	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
			МР			871,62	1,00	4,41	3078,92	
			НР от ФОТ	%	41				1025,05	
			ЗТР	чел-ч	*14,59*		*1,00*			*11,69*
			Всего по позиции						**6969,01**	8700,39
2	3	М08-03-593-09	Светильник местного освещения	100 шт.	0,02			М08-03-593-09		
			ЗП			676,94	1,00	24,76	335,22	
			ЭМ			22,18	1,00	7,33	3,25	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(0,67)	
			МР			412,89	1,00	2,24	18,50	
		5094965	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 04-60-002	шт.	2	121,76	1,00	3,42	832,84	
			НР от ФОТ	%	48				161,23	
			ЗТР	чел-ч	*68,24*		*1,00*			*1,36*
			Всего по позиции						**1351,04**	67552,00

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу						*8320,05*	

Ремонт полов с восстановление плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков

3	4	Р57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрыти	0,065		п.296			
			ЗП			595,99	1,00	24,76	959,19	
			ЭМ			45,01	1,00	11,31	33,09	
			в т.ч. ЗПМ			19,44	1,00	24,76	(31,29)	
			МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
			НР от ФОТ	%	41				406,10	
			ЗТР	*чел-ч*	*69,87*		*1,00*			*4,54*
			Всего по позиции						**1398,38**	21513,54
4	5	Е11-01-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,065		п.4313			
			ЗП			313,71	1,15	24,76	580,62	
			ЭМ			44,24	1,25	10,95	39,36	
			в т.ч. ЗПМ			17,15	1,25	24,76	(34,50)	
			МР			1127,07	1,00	6,04	442,49	
			НР от ФОТ	%	56				344,47	
			ЗТР	*чел-ч*	*39,51*		*1,15*			*2,95*
			Всего по позиции						**1406,94**	21645,23
5	6	Е11-01-027-06 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрыти я	0,065		п.4383			
			ЗП			1046,88	1,15	24,76	1937,58	
			ЭМ			151,61	1,25	11,08	136,49	
			в т.ч. ЗПМ			50,34	1,25	24,76	(101,27)	
			МР			7859,88	1,00	6,09	3111,33	
		1011946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	-29,25	1,37	1,00	5,69	-228,01	
		1014367	Клей плиточный «Юнис Плюс»	кг	22,72	3,29	1,00	3,32	248,17	
			НР от ФОТ	%	56				1141,76	
			ЗТР	*чел-ч*	*119,78*		*1,15*			*8,95*
			Всего по позиции						**6347,32**	97651,08
6	7	Е11-01-039-04 МДС35 п.4.7	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтус	0,136		п.4429			
			ЗП			224,44	1,15	24,76	869,14	
			ЭМ			5,23	1,25	9,01	8,01	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	24,76	(0,00)	
			МР			2493,74	1,00	10,50	3561,06	
		4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	-0,022	600,00	1,00	5,59	-73,79	
		1014367	Клей плиточный «Юнис Плюс»	кг	47,57	3,29	1,00	3,32	519,60	
			НР от ФОТ	%	56				486,72	
			ЗТР	*чел-ч*	*23,60*		*1,15*			*3,69*
			Всего по позиции						**5370,74**	39490,74
7	9	Р62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (стены, откосы, сапожок)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,002		п.887			
			ЗП			242,09	1,00	24,76	35976,88	
			ЭМ			8,36	1,00	9,87	495,24	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(200,62)	
			МР			1469,78	1,00	3,44	30346,37	
		1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,402	15481,01	1,00	3,44	-21408,38	
		1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	0,402	27603,61	1,00	1,96	21749,44	
			НР от ФОТ	%	41				14832,78	

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗТР	чел-ч	*28,02*		*1,00*			*168,18*
			Всего по позиции						**81992,33**	13660,83
8	10	Р62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (потолок, низ лестничного марша)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,016			п.892		
			ЗП			313,20	1,00	24,76	31143,41	
			ЭМ			8,36	1,00	9,87	331,37	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(134,24)	
			МР			1486,96	1,00	3,44	20542,41	
		1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,269	15481,01	1,00	3,44	-14325,51	
		1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	0,269	27603,61	1,00	1,96	14553,73	
			НР от ФОТ	%	41				12823,84	
			ЗТР	чел-ч	*36,25*		*1,00*			*145,58*
			Всего по позиции						**65069,25**	16202,50
9	11	Р62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,882			п.897		
			ЗП			355,72	1,00	24,76	7768,33	
			ЭМ			8,36	1,00	9,87	72,78	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(29,48)	
			МР			443,11	1,00	3,27	1277,99	
		1010453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	-0,011	15223,00	1,00	3,24	-542,55	
		1010456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,011	15707,00	1,00	4,96	856,97	
			НР от ФОТ	%	41				3197,10	
			ЗТР	чел-ч	*40,70*		*1,00*			*35,90*
			Всего по позиции						**12630,62**	14320,43
10	12	Р62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,437			п.994		
			ЗП			652,05	1,00	24,76	7055,26	
			ЭМ			0,87	1,00	9,03	3,43	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
			МР			515,51	1,00	2,96	666,82	
			НР от ФОТ	%	41				2892,66	
			ЗТР	чел-ч	*80,60*		*1,00*			*35,22*
			Всего по позиции						**10618,17**	24297,87
11	13	Р62-35-2 {К=0.50}	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (перила, решетки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,791			п.1002		
			ЗП			348,76	1,00	24,76	6830,52	
			ЭМ			0,44	1,00	9,03	3,14	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
			МР			166,23	1,00	3,11	408,93	
			НР от ФОТ	%	41				2800,51	
			ЗТР	чел-ч	*40,365*		*1,00*			*31,93*
			Всего по позиции						**10043,10**	12696,71

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	15	Е07-05-016-03 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,918			п.3183		
			ЗП			590,41	1,15	24,76	15432,80	
			ЭМ			269,88	1,25	8,70	2694,28	
			в т.ч. ЗПМ			5,54	1,25	24,76	(157,40)	
			МР			17984,91	1,00	8,36	138024,83	
			НР от ФОТ	%	71				11069,04	
			ЗТР	чел-ч	*62,81*		*1,15*			*66,31*
			Всего по позиции						**167220,95**	182157,90
13	16	Е07-05-016-04 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	-0,918			п.3184		
			ЗП			429,11	1,15	24,76	-11216,56	
			ЭМ			251,50	1,25	8,67	-2502,13	
			в т.ч. ЗПМ			5,13	1,25	24,76	(-145,75)	
			МР			16057,11	1,00	9,06	-133548,27	
			НР от ФОТ	%	71				-8067,24	
			ЗТР	чел-ч	*45,65*		*1,15*			*-48,19*
			Всего по позиции						**-155334,20**	169209,37
14	17	Р62-10-5 {К=2.40}	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% (двери переходных лоджий и поквартирных холлов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,739			п.865		
			ЗП			1375,82	1,00	24,76	25174,26	
			ЭМ			20,06	1,00	9,87	146,32	
			в т.ч. ЗПМ			3,24	1,00	24,76	(59,28)	
			МР			1968,31	1,00	3,11	4523,75	
			НР от ФОТ	%	41				10345,75	
			ЗТР	чел-ч	*159,24*		*1,00*			*117,68*
			Всего по позиции						**40190,08**	54384,41
15	18	Е17-01-002-05 применительно демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка туалетных полочек (демонтаж старых ящиков)	10 шт.	0,9			п.5874		
			ЗП			24,24	1,00	24,76	540,16	
			ЭМ			0,08	1,00	3,55	0,26	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
			МР			0,00	1,00	2,80	0,00	
			НР от ФОТ	%	59				318,69	
			ЗТР	чел-ч	*2,52*		*1,00*			*2,27*
			Всего по позиции						**859,11**	954,57
16	19	Е17-01-002-05 применительно МДС35 п.4.7	Установка туалетных полочек (установка ящиков почтовых)	10 шт.	1,2			п.5874		
			ЗП			60,61	1,15	24,76	2070,97	
			ЭМ			0,20	1,25	3,55	1,07	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	24,76	(0,00)	
			МР			565,07	1,00	2,80	1898,64	
	3010553		Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	-12	55,90	1,00	2,80	-1878,24	
	1015035		Ящики почтовые 6-ти секционные	шт.	12	596,94	1,00	2,00	14326,56	
			НР от ФОТ	%	59				1221,87	
			ЗТР	чел-ч	*6,30*		*1,15*			*8,69*
			Всего по позиции						**17640,87**	14700,73
17	27	Р56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,504			п.239		
			ЗП			288,06	1,00	24,76	3594,71	
			НР от ФОТ	%	42				1509,78	

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗТР	чел-ч	*36,28*		*1,00*			*18,29*
			Всего по позиции						**5104,49**	10127,96
18	28	Р56-21-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных (двери на эвакуационной лестнице)	100 полотен	0,28			п.284		
			ЗП			1210,22	1,00	24,76	8390,21	
			ЭМ			167,40	1,00	9,75	457,00	
			в т.ч. ЗПМ			23,36	1,00	24,76	(161,95)	
			МР			11364,50	1,00	2,40	7636,94	
		2030291	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2	м2	50,4	255,17	1,00	4,42	56843,71	
			НР от ФОТ	%	42				3591,91	
			ЗТР	чел-ч	*120,30*		*1,00*			*33,68*
			Всего по позиции						**76919,77**	274713,46
			Итого по разделу						***347477,92***	
Замена осветительных приборов и монтаж провод в короба										
19	31	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,64			п.1893		
			ЗП			1570,95	1,00	24,76	24893,90	
			ЭМ			2,50	1,00	11,31	18,10	
			в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	24,76	(17,11)	
			МР			39551,00	1,00	2,41	61003,46	
			НР от ФОТ	%	43				10711,73	
			ЗТР	чел-ч	*163,30*		*1,00*			*104,51*
			Всего по позиции						**96627,19**	150979,98
20	32	М08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1			М08-02-390-01		
			ЗП			154,92	1,00	24,76	3835,82	
			ЭМ			31,20	1,00	8,70	271,44	
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	24,76	(3,47)	
			МР			51,33	1,00	3,89	199,67	
		5091834	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х25 мм	100 м	1,02	336,00	1,00	4,60	1576,51	
			НР от ФОТ	%	48				1842,86	
			ЗТР	чел-ч	*16,29*		*1,00*			*16,29*
			Всего по позиции						**7726,30**	7726,30
21	33	М08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	1			М08-02-399-01		
			ЗП			26,51	1,00	24,76	656,39	
			ЭМ			2,22	1,00	7,32	16,25	
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	24,76	(3,47)	
			МР			12,86	1,00	4,60	59,16	
			НР от ФОТ	%	48				316,73	
			ЗТР	чел-ч	*2,82*		*1,00*			*2,82*
			Всего по позиции						**1048,53**	1048,53
			Итого по разделу						***105402,02***	
Ремонт (замена) клапанов мусоропровода										
22	34	Е08-06-002-01 МДС35 п.4.7	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	1 мусоропровод	1			п.3534		
			ЗП			46,08	1,15	24,76	1312,08	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			74,07	1,00	7,74	573,30	
			НР от ФОТ	%	56				734,76	
			ЗТР	чел-ч	*4,79*		*1,15*			*5,51*

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции						**2620,14**	2620,14
23	35	Е08-06-002-02 {К=8.00} МДС35 п.4.7	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	1 мусоропровод	1			п.3535		
			ЗП			23,12	1,15	24,76	658,32	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			35,92	1,00	7,71	276,94	
			НР от ФОТ	%	93				612,24	
			ЗТР	чел-ч	*2,40*		*1,15*			*2,76*
			Всего по позиции						**1547,50**	1547,50
			Итого по разделу						***4167,64***	
Замена оконных блоков										
24	37	Р56-12-11	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборо	0,03			п.251		
			ЗП			209,84	1,00	24,76	155,87	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1022,95	1,00	3,22	98,82	
			НР от ФОТ	%	42				65,47	
			ЗТР	чел-ч	*24,60*		*1,00*			*0,74*
			Всего по позиции						**320,16**	10672,00
25	38	Р62-9-5 {К=2.50}	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,526			п.847		
			ЗП			2218,33	1,00	24,76	28891,00	
			ЭМ			20,90	1,00	9,87	108,50	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,00	24,76	(44,02)	
			МР			2045,78	1,00	3,10	3335,85	
			НР от ФОТ	%	41				11863,36	
			ЗТР	чел-ч	*256,75*		*1,00*			*135,05*
			Всего по позиции						**44198,71**	84027,97
			Итого по разделу						***44518,87***	

Итого по всем разделам		509886,50
Материалы		220588,96
НДС	18,00	39706,01
Итого		549592,51
Всего по акту		***549592,51***

Сдал: Директор (должность) _____ (подпись) Н.С.Штанько (расшифровка подписи)

М.П.

Принял: собственник кв.160 (должность) _____ (подпись) А.П.Загорулько (расшифровка подписи)

М.П.

Расценки и индексы проверены
Сумма: 549592,51 руб.
«16» 10 2018 г.
Подпись _____

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

Ведомость работ и объемов
Подтверждаю Старикова К.О.

Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор: _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): ООО "ЖЭУ "Подольск" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ЖЭУ "Подольск" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: ремонту подъезда №1 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	17.10.2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	17.10.2018

Отчетный период	
с	по
20.08.2018	17.10.2018

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	X	в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов		
	в том числе:				
1	ремонту подъезда №1 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)	X	509886,50	509886,50	509886,50

Итого	509886,50
Сумма НДС	39706,01
Всего с учетом НДС	549592,51

Заказчик (Генподрядчик) Директор _____ Н.С.Штанько
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Собственник кв.160 _____ А.П.Загорулько
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор:	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик): ООО"ЖЭУ "Подольск"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ЖЭУ "Подольск"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка: ремонт подъезда №2 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	17 10 2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	17.10.2018

Отчетный период	
с	по
20.08.2018	17.10.2018

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	X	в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов		
	в том числе:				
1	ремонт подъезда №2 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)	X	514843,20	514843,20	514843,20
				Итого	514843,20
				Сумма НДС	34744,72
				Всего с учетом НДС	549587,92

Заказчик (Генподрядчик) Директор (должность) _____ (подпись) Н.С.Штанько (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Собственник кв.160 (должность) _____ (подпись) А.П.Загорулько (расшифровка подписи)

М.П.

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор: (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): ООО"ЖЭУ "Подольск" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ЖЭУ "Подольск" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: ремонт подъезда №2 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)		
Объект: ремонт подъезда №2 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	17.10.2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	17.10.2018

Отчетный период	
с	по
20.08.2018	17.10.2018

АКТ о приемке выполненных работ

в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов **549587,92** руб.

Номер по пор.	Номер поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт входны групп										
1	1	Р62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (козырек над входом, стены фасада, цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,801			п.965		
			ЗП			126,06	1,00	24,76	2500,12	
			ЭМ			98,61	1,00	4,62	364,92	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
			МР			871,62	1,00	4,41	3078,92	
			НР от ФОТ	%	41				1025,05	
			ЗТР	чел-ч	*14,59*		*1,00*			*11,69*
			Всего по позиции						**6969,01**	8700,39
2	2	М08-03-593-09	Светильник местного освещения	100 шт.	0,02			М08-03-593-09		
			ЗП			676,94	1,00	24,76	335,22	
			ЭМ			22,18	1,00	7,33	3,25	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(0,67)	
			МР			412,89	1,00	2,24	18,50	
		5094965	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 04-60-002	шт.	2	121,76	1,00	3,42	832,84	
			НР от ФОТ	%	48				161,23	
			ЗТР	чел-ч	*68,24*		*1,00*			*1,36*
			Всего по позиции						**1351,04**	67552,00
			Итого по разделу						***8320,05***	

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт полов с восстановление плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков										
3	3	Р62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (стены, откосы, сапожок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,982			п.887		
			ЗП			242,09	1,00	24,76	59833,59	
			ЭМ			8,36	1,00	9,87	823,65	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(333,66)	
			МР			1469,78	1,00	3,44	50469,42	
		1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,669	15481,01	1,00	3,44	-35627,38	
		1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	0,669	27603,61	1,00	1,96	36194,96	
			НР от ФОТ	%	41				24668,57	
			ЗТР	чел-ч	*28,02*		*1,00*			*279,70*
			Всего по позиции						**136362,81**	13660,87
4	4	Р62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (потолок, низ лестничного пролета)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,624			п.892		
			ЗП			313,20	1,00	24,76	43613,18	
			ЭМ			8,36	1,00	9,87	464,05	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(187,99)	
			МР			1486,96	1,00	3,44	28767,56	
		1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,377	15481,01	1,00	3,44	-20077,01	
		1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	0,377	27603,61	1,00	1,96	20396,86	
			НР от ФОТ	%	41				17958,48	
			ЗТР	чел-ч	*36,25*		*1,00*			*203,87*
			Всего по позиции						**91123,12**	16202,55
5	5	Р62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,882			п.897		
			ЗП			355,72	1,00	24,76	7768,33	
			ЭМ			8,36	1,00	9,87	72,78	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(29,48)	
			МР			443,11	1,00	3,27	1277,99	
		1010453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	-0,011	15223,00	1,00	3,24	-542,55	
		1010456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,011	15707,00	1,00	4,96	856,97	
			НР от ФОТ	%	41				3197,10	
			ЗТР	чел-ч	*40,70*		*1,00*			*35,90*
			Всего по позиции						**12630,62**	14320,43
6	6	Р62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,437			п.994		
			ЗП			652,05	1,00	24,76	7055,26	
			ЭМ			0,87	1,00	9,03	3,43	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
			МР			515,51	1,00	2,96	666,82	
			НР от ФОТ	%	41				2892,66	
			ЗТР	чел-ч	*80,60*		*1,00*			*35,22*

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции						**10618,17**	24297,87
7	7	Р62-35-2 {К=0.50}	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (перила, решетки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,791			п.1002		
			ЗП			348,76	1,00	24,76	6830,52	
			ЭМ			0,44	1,00	9,03	3,14	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
			МР			166,23	1,00	3,11	408,93	
			НР от ФОТ	%	41				2800,51	
			ЗТР	чел-ч	*40,365*		*1,00*			*31,93*
			Всего по позиции						**10043,10**	12696,71
8	9	Е07-05-016-03 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,918			п.3183		
			ЗП			590,41	1,15	24,76	15432,80	
			ЭМ			269,88	1,25	8,70	2694,28	
			в т.ч. ЗПМ			5,54	1,25	24,76	(157,40)	
			МР			17984,91	1,00	8,36	138024,83	
			НР от ФОТ	%	71				11069,04	
			ЗТР	чел-ч	*62,81*		*1,15*			*66,31*
			Всего по позиции						**167220,95**	182157,90
9	10	Е07-05-016-04 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	-0,918			п.3184		
			ЗП			429,11	1,15	24,76	-11216,56	
			ЭМ			251,50	1,25	8,67	-2502,13	
			в т.ч. ЗПМ			5,13	1,25	24,76	(-145,75)	
			МР			16057,11	1,00	9,06	-133548,27	
			НР от ФОТ	%	71				-8067,24	
			ЗТР	чел-ч	*45,65*		*1,15*			*-48,19*
			Всего по позиции						**-155334,20**	169209,37
10	11	Р62-10-5 {К=2.40}	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% (двери переходных лоджий и поквартирных холлов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,478			п.865		
			ЗП			1375,82	1,00	24,76	50348,52	
			ЭМ			20,06	1,00	9,87	292,63	
			в т.ч. ЗПМ			3,24	1,00	24,76	(118,57)	
			МР			1968,31	1,00	3,11	9047,49	
			НР от ФОТ	%	41				20691,51	
			ЗТР	чел-ч	*159,24*		*1,00*			*235,36*
			Всего по позиции						**80380,15**	54384,40
11	12	Е17-01-002-05 применительно демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка туалетных полочек (демонтаж старых ящиков)	10 шт.	1,2			п.5874		
			ЗП			24,24	1,00	24,76	720,22	
			ЭМ			0,08	1,00	3,55	0,34	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
			МР			0,00	1,00	2,80	0,00	
			НР от ФОТ	%	59				424,93	
			ЗТР	чел-ч	*2,52*		*1,00*			*3,02*
			Всего по позиции						**1145,49**	954,58
12	13	Е17-01-002-05 применительно МДС35 п.4.7	Установка туалетных полочек (установка ящиков почтовых)	10 шт.	1,2			п.5874		
			ЗП			60,61	1,15	24,76	2070,97	
			ЭМ			0,20	1,25	3,55	1,07	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	24,76	(0,00)	
			МР			565,07	1,00	2,80	1898,64	

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3010553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	-12	55,90	1,00	2,80	-1878,24	
		1015035	Ящики почтовые 6-ти секционные	шт.	12	596,94	1,00	2,00	14326,56	
			НР от ФОТ	%	59				1221,87	
			ЗТР	*чел-ч*	*6,30*		*1,15*			*8,69*
			Всего по позиции						**17640,87**	14700,73
13	15	Р56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,198			п.239		
			ЗП			288,06	1,00	24,76	1412,21	
			НР от ФОТ	%	42				593,13	
			ЗТР	*чел-ч*	*36,28*		*1,00*			*7,18*
			Всего по позиции						**2005,34**	10127,98
14	16	Р56-21-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных (двери на эвакуационной лестнице)	100 полотен	0,11			п.284		
			ЗП			1210,22	1,00	24,76	3296,16	
			ЭМ			167,40	1,00	9,75	179,54	
			в т.ч. ЗПМ			23,36	1,00	24,76	(63,62)	
			МР			11364,50	1,00	2,40	3000,23	
		2030291	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2	м2	19,8	255,17	1,00	4,42	22331,46	
			НР от ФОТ	%	42				1411,11	
			ЗТР	*чел-ч*	*120,30*		*1,00*			*13,23*
			Всего по позиции						**30218,50**	274713,64
			Итого по разделу						***404054,92***	
Замена осветительных приборов и монтаж провод в короба										
15	19	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,52			п.1893		
			ЗП			1570,95	1,00	24,76	20226,30	
			ЭМ			2,50	1,00	11,31	14,70	
			в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	24,76	(13,91)	
			МР			39551,00	1,00	2,41	49565,31	
			НР от ФОТ	%	43				8703,29	
			ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*84,92*
			Всего по позиции						**78509,60**	150980,00
16	20	М08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1			М08-02-390-01		
			ЗП			154,92	1,00	24,76	3835,82	
			ЭМ			31,20	1,00	8,70	271,44	
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	24,76	(3,47)	
			МР			51,33	1,00	3,89	199,67	
		5091834	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х25 мм	100 м	1,02	336,00	1,00	4,60	1576,51	
			НР от ФОТ	%	48				1842,86	
			ЗТР	*чел-ч*	*16,29*		*1,00*			*16,29*
			Всего по позиции						**7726,30**	7726,30
17	21	М08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	1			М08-02-399-01		
			ЗП			26,51	1,00	24,76	656,39	
			ЭМ			2,22	1,00	7,32	16,25	
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	24,76	(3,47)	
			МР			12,86	1,00	4,60	59,16	
			НР от ФОТ	%	48				316,73	
			ЗТР	*чел-ч*	*2,82*		*1,00*			*2,82*
			Всего по позиции						**1048,53**	1048,53
			Итого по разделу						***87284,43***	

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт (замена) клапанов мусоропровода										
18	22	Е08-06-002-01 МДС35 п.4.7	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	1 мусоропровод	1			п.3534		
			ЗП			46,08	1,15	24,76	1312,08	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			74,07	1,00	7,74	573,30	
			НР от ФОТ	%	56				734,76	
			ЗТР	чел-ч	*4,79*		*1,15*			*5,51*
			Всего по позиции						**2620,14**	2620,14
19	23	Е08-06-002-02 {К=8.00} МДС35 п.4.7	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	1 мусоропровод	1			п.3535		
			ЗП			23,12	1,15	24,76	658,32	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			35,92	1,00	7,71	276,94	
			НР от ФОТ	%	56				368,66	
			ЗТР	чел-ч	*2,40*		*1,15*			*2,76*
			Всего по позиции						**1303,92**	1303,92
			Итого по разделу						***3924,06***	
Замена оконных блоков										
20	25	Р62-9-5 {К=2.50}	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134			п.847		
			ЗП			2218,33	1,00	24,76	7360,06	
			ЭМ			20,90	1,00	9,87	27,64	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,00	24,76	(11,21)	
			МР			2045,78	1,00	3,10	849,82	
			НР от ФОТ	%	41				3022,22	
			ЗТР	чел-ч	*256,75*		*1,00*			*34,40*
			Всего по позиции						**11259,74**	84027,91
			Итого по разделу						***11259,74***	
			Итого по всем разделам						514843,20	
			Материалы						193026,24	
			НДС		18,00				34744,72	
			Итого						549587,92	
			Всего по акту						***549587,92***	

Сдал: Директор _____ _____ Н.С.Штанько
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Принял: Собственник кв.160 _____ А.П.Загорулько
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПОДОЛЬСК» * ОГРН 1045007200303 * г.ПОДОЛЬСК * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Расценки и индексы проверены
Сумма: 549587,92
«16» 10 2018
Подпись

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.databasis.ru

Акты работ и объёмы подтверждаю Старков

Подъезд в АП под порядковым №	1384
Подъезд включен в справку-расчет №___	

АКТ
Комиссионной приемки
выполненных работ по ремонту подъезда **№ 2**
в многоквартирном доме по адресу: **г. о. Подольск, ул. Литейная, д. № 42а**

Комиссия в составе:
- представитель администрации: нач. муниципального жилищного контроля - В.А.
(наименование муниципального образования Московской области)
Швец, зам. директора МКУ «Окружное хозяйство» - Д.Е. Фокин.
(должность, ФИО)
- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного дома: собственник кв.№ 160
А.П. Загорулько, тел.: 8-929-972-54-32
(должность в Совете, ФИО, № телефона)

- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом:
ООО «ЖЭУ «Подольск», ИНН - 5036058099
(наименование организации, ИНН)
Директор – Штанько Нина Сергеевна
(должность, ФИО представителя)

провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № 2 в многоквартирном доме по адресу: **г. о. Подольск, ул. Литейная, д. 42а**

Комиссией установлено: работы выполнены в полном объеме, согласно дефектной ведомости

Подписи членов комиссии:
Представитель администрации
Муниципального образования _____ Фокин Д.Е.
(Подпись) (ФИО)

Представитель Совета МКД
Уполномоченный представите _____ Загорулько А П
(Подпись) (ФИО)

Представитель
управляющей организации _____ Штанько Н.С.
(Подпись) (ФИО)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПОДОЛЬСК» * ОГРН 1045007200303 * г. ПОДОЛЬСК *

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» ГБУ МО «УТНКР» 142605, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59.

Согласовано:
Представитель Государственного бюджетного учреждения
Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»
_____ _____
(Подпись) (ФИО)

Подъезд в АП под порядковым №	1384
Подъезд включен в справку-расчет №___	

АКТ
Комиссионной приемки
выполненных работ по ремонту подъезда **№ 1**
в многоквартирном доме по адресу: **г. о. Подольск, ул. Литейная, д. № 42а**

Комиссия в составе:
- представитель администрации: нач. муниципального жилищного контроля - В.А.
(наименование муниципального образования Московской области)
Швец, зам. директора МКУ «Окружное хозяйство» - Д.Е. Фокин.
(должность, ФИО)
- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного дома: собственник кв.№ 160
А.П. Загорулько, тел. 8-929-972-54-82
(должность в Совете, ФИО, № телефона)

- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом:
ООО «ЖЭУ «Подольск», ИНН - 5036058099
(наименование организации, ИНН)
Директор – Штанько Нина Сергеевна
(должность, ФИО представителя)

провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № 1 в многоквартирном доме по адресу: **г. о. Подольск, ул. Литейная, д. 42а**

Комиссией установлено: работа выполнена в полном объеме, согласно дефектной ведомости

Подписи членов комиссии:
Представитель администрации
Муниципального образования _____ Фокин Д.Е.
(Подпись) (ФИО)

Представитель Совета МКД
Уполномоченный представите _____ Загорулько А.П
(Подпись) (ФИО)

Представитель
управляющей организации _____ Штанько Н.С.
(Подпись) (ФИО)

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» ГБУ МО «УТНКР»

Согласовано:
Представитель Государственного бюджетного учреждения
Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»
_____ _____
(Подпись) (ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-эксплуатационное управление
«Подольск»

142105, Московская обл., г.о. Подольск, ул. Литейная д. 44-А, помещение 7.
Тел.: (8-4967) 55-62-00
ИНН 5036058099, КПП 503601001, БИК 044525225, р/сч. № 40702810840330101784, к/сч.
№ 30101810400000000225 Подольское ОСБ № 2573 Сбербанк России г. Москва

Исх.№1078 от 30 октября 2018 г.

Председателю Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение части затрат на ремонт подъездов многоквартирных домах

1. Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление «Подольск»
Ф.И.О. руководителя организации, должность
Директор - Штанько Нина Сергеевна
Адрес (с почтовым индексом):

юридический: **142105, Московская обл., г.о. Подольск, ул. Литейная д. 44-А, помещение 7.**

фактический: **142105, Московская обл., г.о. Подольск, ул. Литейная д. 44-А, помещение 7.**
Телефон **8(49-67) 55-62-00** факс **8(49-67) 55-62-99**
Электронный адрес **e-mail:jeupodolsk@yandex.ru**

ИНН	**5036058099**
КПП	**1045007200303**

Банковские реквизиты организации **Р/счет 40702810840330101784 в Сбербанке России ПАО г. Москва, Кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225**
(наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

Главный бухгалтер ООО «ЖЭУ «Подольск» - Григорьева Надежда Петровна, тел. 8(49-67)55-62-00 доб. 105

2. **К заявке прилагаются следующие документы**:

№ п/п	Наименование документа	Кол-во листов в документе

1	**Копия устава** организации, заверенная печатью и подписью руководителя	Копия на 19 л. в 1 экз.
2	**Копия свидетельства о регистрации** организации, заверенная печатью и подписью руководителя	Копия на 1 л. в 1 экз.
3	**Копия лицензии** на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенная печатью и подписью руководителя	Копия на 2- х л. в 1 экз.
4	**Информационное письмо** на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, **об отсутствии** организации **в списке иностранных юридических лиц**, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц	Оригинал на 1 л. в 1 экз.
5	**Информационное письмо** на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений о **банкротстве**, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности	Оригинал на 1 л. в 1 экз.
6	**Информационное письмо** на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя **об отсутствии** у организации **просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями**, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или **График** погашения задолженности	Оригинал письма на 1 л. в 1 экз. или Копия Графика на 1 л. в 1 экз.

7	**Информационное письмо** на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии у организации **задолженности по уплате налогов**, сборов и иных платежей.	Оригинал на 1 л. в 1 экз.
8	**Информационное письмо** с банковскими реквизитами организации для перечисления субсидии	Оригинал на 1 л. в 1 экз.
9	**Копии протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД** (кроме получателей субсидии-товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов) в **1** (кол-во) домах, заверенные печатью и подписью руководителя организации – получателя субсидии	Копии протоколов по 1 МКД на 4 л. в 1 экз.
10	**Акты комиссионной приемки** выполненных работ по ремонту подъездов МКД	Оригиналы на 2 л. в 2 экз.
11	**Справка-расчет** о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов МКД	Оригинал Справки (на 2 подъезда) на 2 л. в **1 экз.**
12	**Акты о приемке** выполненных работ по форме **КС-2** в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов	Оригиналы на 10 л. в 2 экз.
13	**Справки о стоимости выполненных работ и затрат** по форме **КС-3** в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов	Оригиналы на 2 л. в 2 экз.

3. **Ремонт подъездов проводился в многоквартирных домах**, находящихся в управлении **Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление «Подольск»**

(наименование организации)

и расположенных **по адресу в Справке – расчете, а именно:**

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Количество подъездов	Этажность многоквартирного дома
1	Ул. Литейная, д.42а, подъезд №1, 2	2	17
	ВСЕГО:	2	17

4. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справке-расчет):
522 110 руб., 70 коп (пятьсот двадцать две тысячи сто десять рублей, семьдесят копеек).

5. Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск

Директор ООО «ЖЭУ «Подольск» - **Штанько Нина Сергеевна**
(наименование организации) *(ФИО, адрес, телефон)*

тел.8-49-67-55-62-00

Главный бухгалтер
ООО «ЖЭУ «Подольск» - **Григорьева Надежда Петровна**
(наименование организации) *(ФИО, адрес, телефон)*

тел.8-49-67-55-62-00

6. Настоящим **ООО «Жилищно-Эксплуатационное Управление «Подольск »**
(наименование организации)

подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных документах для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 2018 году.

Директор _____ (Н.С. Штанько)
(подпись) *(ФИО)*

М.П.

Регистрационный номер заявки	№ 48/1073
Дата принятия заявки	30.10.2018

Андреева

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "ЖЭУ "Подольск"

_____/_____/

"___"_____2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО"ЖЭУ "Подольск"

_____/_____/

"___"_____2018 г.

Наименование стройки: ремонт подъезда №2 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт подъезда №2 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)

Наименование объекта: ремонт подъезда №2 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)

Основание:

Сметная стоимость	**1159,198**	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	**2160**	чел.час.
Сметная заработная плата	**466,79**	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт входны групп									
1	Р62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (козырек над входом, стены фасада, цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,801			п.965		
		ЗП			126,06	1,00	24,76	2500,12	
		ЭМ			98,61	1,00	4,62	364,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			871,62	1,00	4,41	3078,92	
		НР от ФОТ	%	41				1025,05	
		ЗТР	*чел-ч*	*14,59*		*1,00*			*11,69*
		Всего по позиции						**6969,01**	8700,39
2	М08-03-593-09	Светильник местного освещения	100 шт.	0,02			М08-03-593-09		
		ЗП			676,94	1,00	24,76	335,22	
		ЭМ			22,18	1,00	7,33	3,25	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(0,67)	
		МР			412,89	1,00	2,24	18,50	
	5094965	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 04-60-002	шт.	2	121,76	1,00	3,42	832,84	
		НР от ФОТ	%	48				161,23	
		ЗТР	*чел-ч*	*68,24*		*1,00*			*1,36*
		Всего по позиции						**1351,04**	67552,00
		Итого по разделу						***8320,05***	
Ремонт полов с восстановление плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков									
3	Р62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (стены, откосы, сапожок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	36,413			п.887		

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			242,09	1,00	24,76	218264,93	
		ЭМ			8,36	1,00	9,87	3004,55	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(1217,14)	
		МР			1469,78	1,00	3,44	184105,70	
	1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-2,44	15481,01	1,00	3,44	-129941,41	
	1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	2,44	27603,61	1,00	1,96	132011,50	
		НР от ФОТ	%	41				89987,65	
		ЗТР	*чел-ч*	*28,02*		*1,00*			*1020,29*
		Всего по позиции						**497432,92**	13660,86
4	Р62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (потолок, низ лестничного пролета)	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,09			п.892		
		ЗП			313,20	1,00	24,76	93755,92	
		ЭМ			8,36	1,00	9,87	997,58	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(404,12)	
		МР			1486,96	1,00	3,44	61842,07	
	1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,81	15481,01	1,00	3,44	-43136,29	
	1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	0,81	27603,61	1,00	1,96	43823,49	
		НР от ФОТ	%	41				38605,62	
		ЗТР	*чел-ч*	*36,25*		*1,00*			*438,26*
		Всего по позиции						**195888,39**	16202,51
5	Р62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,882			п.897		
		ЗП			355,72	1,00	24,76	7768,33	
		ЭМ			8,36	1,00	9,87	72,78	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(29,48)	
		МР			443,11	1,00	3,27	1277,99	
	1010453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	-0,011	15223,00	1,00	3,24	-542,55	
	1010456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,011	15707,00	1,00	4,96	856,97	
		НР от ФОТ	%	41				3197,10	
		ЗТР	*чел-ч*	*40,70*		*1,00*			*35,90*
		Всего по позиции						**12630,62**	14320,43
6	Р62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,437			п.994		
		ЗП			652,05	1,00	24,76	7055,26	
		ЭМ			0,87	1,00	9,03	3,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			515,51	1,00	2,96	666,82	
		НР от ФОТ	%	41				2892,66	
		ЗТР	*чел-ч*	*80,60*		*1,00*			*35,22*
		Всего по позиции						**10618,17**	24297,87
7	Р62-35-2 {К=0.50}	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (перила, решетки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,791			п.1002		
		ЗП			348,76	1,00	24,76	6830,52	
		ЭМ			0,44	1,00	9,03	3,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			166,23	1,00	3,11	408,93	
		НР от ФОТ	%	41				2800,51	
		ЗТР	*чел-ч*	*40,365*		*1,00*			*31,93*

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						**10043,10**	12696,71
8	Р62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (металлические двери, откосы и двери лифтов, щитки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,632			п.980		
		ЗП			163,61	1,00	24,76	10662,19	
		ЭМ			0,87	1,00	9,03	20,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			403,63	1,00	3,08	3272,05	
		НР от ФОТ	%	41				4371,50	
		ЗТР	*чел-ч*	*18,72*		*1,00*			*49,27*
		Всего по позиции						**18326,42**	6962,93
9	Е07-05-016-03 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,918			п.3183		
		ЗП			590,41	1,15	24,76	15432,80	
		ЭМ			269,88	1,25	8,70	2694,28	
		в т.ч. ЗПМ			5,54	1,25	24,76	(157,40)	
		МР			17984,91	1,00	8,36	138024,83	
		НР от ФОТ	%	71				11069,04	
		ЗТР	*чел-ч*	*62,81*		*1,15*			*66,31*
		Всего по позиции						**167220,95**	182157,90
10	Е07-05-016-04 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	-0,918			п.3184		
		ЗП			429,11	1,15	24,76	-11216,56	
		ЭМ			251,50	1,25	8,67	-2502,13	
		в т.ч. ЗПМ			5,13	1,25	24,76	(-145,75)	
		МР			16057,11	1,00	9,06	-133548,27	
		НР от ФОТ	%	71				-8067,24	
		ЗТР	*чел-ч*	*45,65*		*1,15*			*-48,19*
		Всего по позиции						**-155334,20**	169209,37
11	Р62-10-5 {К=2.40}	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% (двери переходных лоджий и поквартирных холлов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,478			п.865		
		ЗП			1375,82	1,00	24,76	50348,52	
		ЭМ			20,06	1,00	9,87	292,63	
		в т.ч. ЗПМ			3,24	1,00	24,76	(118,57)	
		МР			1968,31	1,00	3,11	9047,49	
		НР от ФОТ	%	41				20691,51	
		ЗТР	*чел-ч*	*159,24*		*1,00*			*235,36*
		Всего по позиции						**80380,15**	54384,40
12	Е17-01-002-05 применительно демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка туалетных полочек (демонтаж старых ящиков)	10 шт.	1,2			п.5874		
		ЗП			24,24	1,00	24,76	720,22	
		ЭМ			0,08	1,00	3,55	0,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	2,80	0,00	
		НР от ФОТ	%	59				424,93	
		ЗТР	*чел-ч*	*2,52*		*1,00*			*3,02*
		Всего по позиции						**1145,49**	954,58
13	Е17-01-002-05 применительно МДС35 п.4.7	Установка туалетных полочек (установка ящиков почтовых)	10 шт.	1,2			п.5874		
		ЗП			60,61	1,15	24,76	2070,97	
		ЭМ			0,20	1,25	3,55	1,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	24,76	(0,00)	
		МР			565,07	1,00	2,80	1898,64	
	3010553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	-12	55,90	1,00	2,80	-1878,24	

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1015035	Ящики почтовые 6-ти секционные	шт.	12	596,94	1,00	2,00	14326,56	
		НР от ФОТ	%	59				1221,87	
		ЗТР	чел-ч	*6,30*		*1,15*			*8,69*
		Всего по позиции						**17640,87**	14700,73
14	Е20-02-002-01 применительно МДС35 п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	12			п.6175		
		ЗП			13,10	1,15	24,76	4476,11	
		ЭМ			2,37	1,25	6,83	242,81	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	24,76	(0,00)	
		МР			3,88	1,00	6,02	280,29	
	3014093	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х100 мм	шт.	12	118,47	1,00	6,18	8785,74	
		НР от ФОТ	%	59				2640,90	
		ЗТР	чел-ч	*1,46*		*1,15*			*20,15*
		Всего по позиции						**16425,85**	1368,82
15	Р56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,198			п.239		
		ЗП			288,06	1,00	24,76	1412,21	
		НР от ФОТ	%	42				593,13	
		ЗТР	чел-ч	*36,28*		*1,00*			*7,18*
		Всего по позиции						**2005,34**	10127,98
16	Р56-21-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных (двери на эвакуационной лестнице)	100 полотен	0,11			п.284		
		ЗП			1210,22	1,00	24,76	3296,16	
		ЭМ			167,40	1,00	9,75	179,54	
		в т.ч. ЗПМ			23,36	1,00	24,76	(63,62)	
		МР			11364,50	1,00	2,40	3000,23	
	2030291	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2	м2	19,8	255,17	1,00	4,42	22331,46	
		НР от ФОТ	%	42				1411,11	
		ЗТР	чел-ч	*120,30*		*1,00*			*13,23*
		Всего по позиции						**30218,50**	274713,64
17	М08-03-573-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	10			М08-03 -573-0 4		
		ЗП			9,40	1,00	24,76	2327,44	
		ЭМ			12,87	1,00	9,11	1172,46	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	24,76	(311,98)	
		МР			0,00	1,00	8,41	0,00	
		НР от ФОТ	%	48				1266,92	
		ЗТР	чел-ч	*0,948*		*1,00*			*9,48*
		Всего по позиции						**4766,82**	476,68
18	М08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	10			М08-03 -573-0 4		
		ЗП			23,51	1,00	24,76	5821,08	
		ЭМ			32,18	1,00	9,11	2931,60	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	24,76	(782,42)	
		МР			3,38	1,00	8,41	284,26	
	счет поставщика	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК	шт.	10	2253,10	1,00	1,24	27938,44	
		НР от ФОТ	%	48				3169,68	
		ЗТР	чел-ч	*2,37*		*1,00*			*23,70*
		Всего по позиции						**40145,06**	4014,51
		Итого по разделу						***949554,45***	

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена осветительных приборов и монтаж провод в короба									
19	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,52			п.1893		
		ЗП			1570,95	1,00	24,76	20226,30	
		ЭМ			2,50	1,00	11,31	14,70	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	24,76	(13,91)	
		МР			39551,00	1,00	2,41	49565,31	
		НР от ФОТ	%	43				8703,29	
		ЗТР	чел-ч	*163,30*		*1,00*			*84,92*
		Всего по позиции						**78509,60**	150980,00
20	М08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1			М08-02-390-01		
		ЗП			154,92	1,00	24,76	3835,82	
		ЭМ			31,20	1,00	8,70	271,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	24,76	(3,47)	
		МР			51,33	1,00	3,89	199,67	
	5091834	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х25 мм	100 м	1,02	336,00	1,00	4,60	1576,51	
		НР от ФОТ	%	48				1842,86	
		ЗТР	чел-ч	*16,29*		*1,00*			*16,29*
		Всего по позиции						**7726,30**	7726,30
21	М08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	1			М08-02-399-01		
		ЗП			26,51	1,00	24,76	656,39	
		ЭМ			2,22	1,00	7,32	16,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	24,76	(3,47)	
		МР			12,86	1,00	4,60	59,16	
		НР от ФОТ	%	48				316,73	
		ЗТР	чел-ч	*2,82*		*1,00*			*2,82*
		Всего по позиции						**1048,53**	1048,53
		Итого по разделу						***87284,43***	
Ремонт (замена) клапанов мусоропровода									
22	Е08-06-002-01 МДС35 п.4.7	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	1 мусоропровод	1			п.3534		
		ЗП			46,08	1,15	24,76	1312,08	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			74,07	1,00	7,74	573,30	
		НР от ФОТ	%	56				734,76	
		ЗТР	чел-ч	*4,79*		*1,15*			*5,51*
		Всего по позиции						**2620,14**	2620,14
23	Е08-06-002-02 {К=8.00} МДС35 п.4.7	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	1 мусоропровод	1			п.3535		
		ЗП			23,12	1,15	24,76	658,32	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			35,92	1,00	7,71	276,94	
		НР от ФОТ	%	56				368,66	
		ЗТР	чел-ч	*2,40*		*1,15*			*2,76*
		Всего по позиции						**1303,92**	1303,92
24	Р62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (ствол мусоропровода)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,815			п.887		

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			242,09	1,00	24,76	10879,38	
		ЭМ			8,36	1,00	9,87	149,76	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(60,67)	
		МР			1469,78	1,00	3,44	9176,72	
	1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,122	15481,01	1,00	3,44	-6497,07	
	1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	0,122	27603,61	1,00	1,96	6600,58	
		НР от ФОТ	%	41				4485,42	
		ЗТР	*чел-ч*	*28,02*		*1,00*			*50,86*
		Всего по позиции						**24794,79**	13661,04
		Итого по разделу						***28718,85***	
Замена оконных блоков									
25	Р62-9-5 {К=2.50}	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134			п.847		
		ЗП			2218,33	1,00	24,76	7360,06	
		ЭМ			20,90	1,00	9,87	27,64	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,00	24,76	(11,21)	
		МР			2045,78	1,00	3,10	849,82	
		НР от ФОТ	%	41				3022,22	
		ЗТР	*чел-ч*	*256,75*		*1,00*			*34,40*
		Всего по позиции						**11259,74**	84027,91
		Итого по разделу						***11259,74***	
		Итого по всем разделам						1085137,52	
		Материалы						411447,90	
		НДС		18,00				74060,62	
		Всего						***1159198,14***	

Составил _____/_____/
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____/_____/
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "ЖЭУ "Подольск"

_____/_____/

"___"_____2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО "ЖЭУ "Подольск"

_____/_____/

"___"_____2018 г.

Наименование стройки: ремонту подъезда №1 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонту подъезда №1 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)

Наименование объекта: ремонту подъезда №1 и МОП в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск ул.Литейная д.42А (17 этажей)

Основание:

Сметная стоимость	**1225,71**	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	**2185**	чел.час.
Сметная заработная плата	**473,104**	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт входны групп									
1	Р62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (козырек над входом, стены фасада, цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,801			п.965		
		ЗП			126,06	1,00	24,76	2500,12	
		ЭМ			98,61	1,00	4,62	364,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			871,62	1,00	4,41	3078,92	
		НР от ФОТ	%	41				1025,05	
		ЗТР	чел-ч	*14,59*		*1,00*			*11,69*
		Всего по позиции						**6969,01**	8700,39
2	Р62-35-2 {К=0.50}	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (перила входа, пандуса)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,153			п.1002		
		ЗП			348,76	1,00	24,76	1321,20	
		ЭМ			0,44	1,00	9,03	0,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			166,23	1,00	3,11	79,10	
		НР от ФОТ	%	41				541,69	
		ЗТР	чел-ч	*40,365*		*1,00*			*6,18*
		Всего по позиции						**1942,60**	12696,73
3	М08-03-593-09	Светильник местного освещения	100 шт.	0,02			М08-03-593-09		
		ЗП			676,94	1,00	24,76	335,22	
		ЭМ			22,18	1,00	7,33	3,25	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(0,67)	
		МР			412,89	1,00	2,24	18,50	
	5094965	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 04-60-002	шт.	2	121,76	1,00	3,42	832,84	
		НР от ФОТ	%	48				161,23	
		ЗТР	чел-ч	*68,24*		*1,00*			*1,36*

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						**1351,04**	67552,00
		Итого по разделу						***10262,65***	
		Ремонт полов с восстановление плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков							
4	Р57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,065			п.296		
		ЗП			595,99	1,00	24,76	959,19	
		ЭМ			45,01	1,00	11,31	33,09	
		в т.ч. ЗПМ			19,44	1,00	24,76	(31,29)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	41				406,10	
		ЗТР	чел-ч	*69,87*		*1,00*			*4,54*
		Всего по позиции						**1398,38**	21513,54
5	Е11-01-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,065			п.4313		
		ЗП			313,71	1,15	24,76	580,62	
		ЭМ			44,24	1,25	10,95	39,36	
		в т.ч. ЗПМ			17,15	1,25	24,76	(34,50)	
		МР			1127,07	1,00	6,04	442,49	
		НР от ФОТ	%	56				344,47	
		ЗТР	чел-ч	*39,51*		*1,15*			*2,95*
		Всего по позиции						**1406,94**	21645,23
6	Е11-01-027-06 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,065			п.4383		
		ЗП			1046,88	1,15	24,76	1937,58	
		ЭМ			151,61	1,25	11,08	136,49	
		в т.ч. ЗПМ			50,34	1,25	24,76	(101,27)	
		МР			7859,88	1,00	6,09	3111,33	
	1011946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	-29,25	1,37	1,00	5,69	-228,01	
	1014367	Клей плиточный «Юнис Плюс»	кг	22,72	3,29	1,00	3,32	248,17	
		НР от ФОТ	%	56				1141,76	
		ЗТР	чел-ч	*119,78*		*1,15*			*8,95*
		Всего по позиции						**6347,32**	97651,08
7	Е11-01-039-04 МДС35 п.4.7	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,136			п.4429		
		ЗП			224,44	1,15	24,76	869,14	
		ЭМ			5,23	1,25	9,01	8,01	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	24,76	(0,00)	
		МР			2493,74	1,00	10,50	3561,06	
	4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	-0,022	600,00	1,00	5,59	-73,79	
	1014367	Клей плиточный «Юнис Плюс»	кг	47,57	3,29	1,00	3,32	519,60	
		НР от ФОТ	%	56				486,72	
		ЗТР	чел-ч	*23,60*		*1,15*			*3,69*
		Всего по позиции						**5370,74**	39490,74
8	Е15-01-045-01 МДС35 п.4.7	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	0,054			п.5118		
		ЗП			3471,60	1,15	24,76	5337,92	
		ЭМ			72,99	1,25	12,07	59,47	
		в т.ч. ЗПМ			23,09	1,25	24,76	(38,59)	
		МР			17678,38	1,00	2,97	2835,26	
	1014484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2	-5,508	126,55	1,00	2,80	-1951,70	

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1015583	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, светло-бежевые	м2	5,508	68,14	1,00	7,87	2953,73	
		НР от ФОТ	%	48				2580,72	
		ЗТР	*чел-ч*	*378,17*		*1,15*			*23,48*
		Всего по позиции						**11815,40**	218803,70
9	Р62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (стены, откосы, сапожок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	35,345			п.887		
		ЗП			242,09	1,00	24,76	211863,18	
		ЭМ			8,36	1,00	9,87	2916,43	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(1181,44)	
		МР			1469,78	1,00	3,44	178705,85	
	1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-2,368	15481,01	1,00	3,44	-126107,07	
	1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	2,368	27603,61	1,00	1,96	128116,08	
		НР от ФОТ	%	41				87348,29	
		ЗТР	*чел-ч*	*28,02*		*1,00*			*990,37*
		Всего по позиции						**482842,76**	13660,85
10	Р62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (потолок, низ лестничного марша)	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,543			п.892		
		ЗП			313,20	1,00	24,76	81759,19	
		ЭМ			8,36	1,00	9,87	869,94	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(352,41)	
		МР			1486,96	1,00	3,44	53928,95	
	1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,706	15481,01	1,00	3,44	-37597,80	
	1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	0,706	27603,61	1,00	1,96	38196,77	
		НР от ФОТ	%	41				33665,76	
		ЗТР	*чел-ч*	*36,25*		*1,00*			*382,18*
		Всего по позиции						**170822,81**	16202,49
11	Р62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,882			п.897		
		ЗП			355,72	1,00	24,76	7768,33	
		ЭМ			8,36	1,00	9,87	72,78	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(29,48)	
		МР			443,11	1,00	3,27	1277,99	
	1010453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	-0,011	15223,00	1,00	3,24	-542,55	
	1010456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,011	15707,00	1,00	4,96	856,97	
		НР от ФОТ	%	41				3197,10	
		ЗТР	*чел-ч*	*40,70*		*1,00*			*35,90*
		Всего по позиции						**12630,62**	14320,43
12	Р62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,437			п.994		

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			652,05	1,00	24,76	7055,26	
		ЭМ			0,87	1,00	9,03	3,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			515,51	1,00	2,96	666,82	
		НР от ФОТ	%	41				2892,66	
		ЗТР	чел-ч	*80,60*		*1,00*			*35,22*
		Всего по позиции						**10618,17**	24297,87
13	Р62-35-2 {К=0.50}	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (перила, решетки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,791			п.1002		
		ЗП			348,76	1,00	24,76	6830,52	
		ЭМ			0,44	1,00	9,03	3,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			166,23	1,00	3,11	408,93	
		НР от ФОТ	%	41				2800,51	
		ЗТР	чел-ч	*40,365*		*1,00*			*31,93*
		Всего по позиции						**10043,10**	12696,71
14	Р62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (металлические двери, откосы, двери, стены, потолки лифтов, щитки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,864			п.980		
		ЗП			163,61	1,00	24,76	11602,02	
		ЭМ			0,87	1,00	9,03	22,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			403,63	1,00	3,08	3560,47	
		НР от ФОТ	%	41				4756,83	
		ЗТР	чел-ч	*18,72*		*1,00*			*53,61*
		Всего по позиции						**19941,82**	6962,93
15	Е07-05-016-03 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,918			п.3183		
		ЗП			590,41	1,15	24,76	15432,80	
		ЭМ			269,88	1,25	8,70	2694,28	
		в т.ч. ЗПМ			5,54	1,25	24,76	(157,40)	
		МР			17984,91	1,00	8,36	138024,83	
		НР от ФОТ	%	71				11069,04	
		ЗТР	чел-ч	*62,81*		*1,15*			*66,31*
		Всего по позиции						**167220,95**	182157,90
16	Е07-05-016-04 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	-0,918			п.3184		
		ЗП			429,11	1,15	24,76	-11216,56	
		ЭМ			251,50	1,25	8,67	-2502,13	
		в т.ч. ЗПМ			5,13	1,25	24,76	(-145,75)	
		МР			16057,11	1,00	9,06	-133548,27	
		НР от ФОТ	%	71				-8067,24	
		ЗТР	чел-ч	*45,65*		*1,15*			*-48,19*
		Всего по позиции						**-155334,20**	169209,37
17	Р62-10-5 {К=2.40}	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% (двери переходных лоджий и поквартирных холлов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,739			п.865		
		ЗП			1375,82	1,00	24,76	25174,26	
		ЭМ			20,06	1,00	9,87	146,32	
		в т.ч. ЗПМ			3,24	1,00	24,76	(59,28)	
		МР			1968,31	1,00	3,11	4523,75	
		НР от ФОТ	%	41				10345,75	
		ЗТР	чел-ч	*159,24*		*1,00*			*117,68*
		Всего по позиции						**40190,08**	54384,41

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Е17-01-002-05 применительно демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка туалетных полочек (демонтаж старых ящиков)	10 шт.	0,9			п.5874		
		ЗП			24,24	1,00	24,76	540,16	
		ЭМ			0,08	1,00	3,55	0,26	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	2,80	0,00	
		НР от ФОТ	%	59				318,69	
		ЗТР	*чел-ч*	*2,52*		*1,00*			*2,27*
		Всего по позиции						**859,11**	954,57
19	Е17-01-002-05 применительно МДС35 п.4.7	Установка туалетных полочек (установка ящиков почтовых)	10 шт.	1,2			п.5874		
		ЗП			60,61	1,15	24,76	2070,97	
		ЭМ			0,20	1,25	3,55	1,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	24,76	(0,00)	
		МР			565,07	1,00	2,80	1898,64	
	3010553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	-12	55,90	1,00	2,80	-1878,24	
	1015035	Ящики почтовые 6-ти секционные	шт.	12	596,94	1,00	2,00	14326,56	
		НР от ФОТ	%	59				1221,87	
		ЗТР	*чел-ч*	*6,30*		*1,15*			*8,69*
		Всего по позиции						**17640,87**	14700,73
20	Р56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,018			п.239		
		ЗП			288,06	1,00	24,76	128,38	
		НР от ФОТ	%	42				53,92	
		ЗТР	*чел-ч*	*36,28*		*1,00*			*0,65*
		Всего по позиции						**182,30**	10127,78
21	Р56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,01			п.237		
		ЗП			3605,79	1,00	24,76	892,79	
		ЭМ			196,98	1,00	12,89	25,39	
		в т.ч. ЗПМ			39,94	1,00	24,76	(9,89)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	42				379,13	
		ЗТР	*чел-ч*	*449,60*		*1,00*			*4,50*
		Всего по позиции						**1297,31**	129731,00
22	Е10-01-047-02 МДС35 п.4.7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,018			п.4004		
		ЗП			1091,71	1,15	24,76	559,54	
		ЭМ			389,31	1,25	9,24	80,94	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	1,25	24,76	(3,91)	
		МР			161406,63	1,00	5,19	15078,61	
	2038084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-1,8	1533,73	1,00	5,27	-14548,96	
	2034085	Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2	м2	1,8	3418,57	1,00	1,42	8737,86	
		НР от ФОТ	%	54				304,26	
		ЗТР	*чел-ч*	*124,91*		*1,15*			*2,59*
		Всего по позиции						**10212,25**	567347,22

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Е20-02-002-02 применительно МДС35 п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 (установка защитных экранов на конвектор)	1 решетка	9			п.6176		
		ЗП			15,97	1,15	24,76	4092,57	
		ЭМ			3,65	1,25	6,85	281,28	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	24,76	(39,00)	
		МР			7,50	1,00	7,17	483,98	
	3014093	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х100 мм	шт.	9	118,47	1,00	6,18	6589,30	
		НР от ФОТ	%	59				2437,63	
		ЗТР	чел-ч	*1,78*		*1,15*			*18,42*
		Всего по позиции						**13884,76**	1542,75
24	Е15-06-005-01 МДС35 п.4.7	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями на клее	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,04			Е15-06-005-01		
		ЗП			396,06	1,15	24,76	451,10	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			46,81	1,00	3,54	6,63	
	1011992	Обои высококачественные (фотообои)	100 м2	0,044	2616,00	1,00	3,68	423,58	
		НР от ФОТ	%	48				216,53	
		ЗТР	чел-ч	*41,17*		*1,15*			*1,89*
		Всего по позиции						**1097,84**	27446,00
25	Е15-01-047-16 применительно МДС35 п.4.7	Устройство потолков реечных алюминиевых (потолок из панелей ПВХ)	100 м2 поверхности облицовки	0,165			п.5127		
		ЗП			1018,58	1,15	24,76	4785,50	
		ЭМ			158,89	1,25	9,46	310,01	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	24,76	(17,26)	
		МР			28693,70	1,00	2,15	10179,09	
	2061336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	-173,25	25,10	1,00	2,16	-9392,92	
	1013433	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х370х8 мм	м2	16,731	66,85	1,00	2,58	2885,65	
	2061338	Уголок декоративный (пристенный)	м	18,26	6,36	1,00	4,89	567,89	
		НР от ФОТ	%	48				2305,32	
		ЗТР	чел-ч	*108,36*		*1,15*			*20,56*
		Всего по позиции						**11640,54**	70548,73
26	Е46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых (короб подъемника)	100 м2	0,24			п.10803		
		ЗП			221,51	1,00	24,76	1316,30	
		ЭМ			213,82	1,00	11,31	580,39	
		в т.ч. ЗПМ			92,34	1,00	24,76	(548,72)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	50				932,51	
		ЗТР	чел-ч	*29,30*		*1,00*			*7,03*
		Всего по позиции						**2829,20**	11788,33
27	Р56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,504			п.239		
		ЗП			288,06	1,00	24,76	3594,71	
		НР от ФОТ	%	42				1509,78	
		ЗТР	чел-ч	*36,28*		*1,00*			*18,29*
		Всего по позиции						**5104,49**	10127,96
28	Р56-21-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных (двери на эвакуационной лестнице)	100 полотен	0,28			п.284		

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			1210,22	1,00	24,76	8390,21	
		ЭМ			167,40	1,00	9,75	457,00	
		в т.ч. ЗПМ			23,36	1,00	24,76	(161,95)	
		МР			11364,50	1,00	2,40	7636,94	
	2030291	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2	м2	50,4	255,17	1,00	4,42	56843,71	
		НР от ФОТ	%	42				3591,91	
		ЗТР	*чел-ч*	*120,30*		*1,00*			*33,68*
		Всего по позиции						**76919,77**	274713,46
29	М08-03-573-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	6			М08-03 -573-0 4		
		ЗП			9,40	1,00	24,76	1396,46	
		ЭМ			12,87	1,00	9,11	703,47	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	24,76	(187,19)	
		МР			0,00	1,00	8,41	0,00	
		НР от ФОТ	%	48				760,15	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,948*		*1,00*			*5,69*
		Всего по позиции						**2860,08**	476,68
30	М08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	6			М08-03 -573-0 4		
		ЗП			23,51	1,00	24,76	3492,65	
		ЭМ			32,18	1,00	9,11	1758,96	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	24,76	(469,45)	
		МР			3,38	1,00	8,41	170,55	
	счет поставщика	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК	шт.	6	2253,10	1,00	1,24	16763,06	
		НР от ФОТ	%	48				1901,81	
		ЗТР	*чел-ч*	*2,37*		*1,00*			*14,22*
		Всего по позиции						**24087,03**	4014,51
		Итого по разделу						***953930,44***	

Замена осветительных приборов и монтаж провод в короба

31	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,64			п.1893		
		ЗП			1570,95	1,00	24,76	24893,90	
		ЭМ			2,50	1,00	11,31	18,10	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	24,76	(17,11)	
		МР			39551,00	1,00	2,41	61003,46	
		НР от ФОТ	%	43				10711,73	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*104,51*
		Всего по позиции						**96627,19**	150979,98
32	М08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1			М08-02 -390-0 1		
		ЗП			154,92	1,00	24,76	3835,82	
		ЭМ			31,20	1,00	8,70	271,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	24,76	(3,47)	
		МР			51,33	1,00	3,89	199,67	
	5091834	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х25 мм	100 м	1,02	336,00	1,00	4,60	1576,51	
		НР от ФОТ	%	48				1842,86	
		ЗТР	*чел-ч*	*16,29*		*1,00*			*16,29*
		Всего по позиции						**7726,30**	7726,30
33	М08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	1			М08-02 -399-0 1		
		ЗП			26,51	1,00	24,76	656,39	
		ЭМ			2,22	1,00	7,32	16,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	24,76	(3,47)	
		МР			12,86	1,00	4,60	59,16	
		НР от ФОТ	%	48				316,73	
		ЗТР	*чел-ч*	*2,82*		*1,00*			*2,82*

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						**1048,53**	1048,53
		Итого по разделу						***105402,02***	
		Ремонт (замена) клапанов мусоропровода							
34	Е08-06-002-01 МДС35 п.4.7	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	1 мусоропровод	1			п.3534		
		ЗП			46,08	1,15	24,76	1312,08	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			74,07	1,00	7,74	573,30	
		НР от ФОТ	%	56				734,76	
		ЗТР	чел-ч	*4,79*		*1,15*			*5,51*
		Всего по позиции						**2620,14**	2620,14
35	Е08-06-002-02 {К=8.00} МДС35 п.4.7	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	1 мусоропровод	1			п.3535		
		ЗП			23,12	1,15	24,76	658,32	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			35,92	1,00	7,71	276,94	
		НР от ФОТ	%	93				612,24	
		ЗТР	чел-ч	*2,40*		*1,15*			*2,76*
		Всего по позиции						**1547,50**	1547,50
36	Р62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (ствол мусоропровода)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,815			п.887		
		ЗП			242,09	1,00	24,76	10879,38	
		ЭМ			8,36	1,00	9,87	149,76	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	24,76	(60,67)	
		МР			1469,78	1,00	3,44	9176,72	
	1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,122	15481,01	1,00	3,44	-6497,07	
	1010338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	т	0,122	27603,61	1,00	1,96	6600,58	
		НР от ФОТ	%	41				4485,42	
		ЗТР	чел-ч	*28,02*		*1,00*			*50,86*
		Всего по позиции						**24794,79**	13661,04
		Итого по разделу						***28962,43***	
		Замена оконных блоков							
37	Р56-12-11	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,03			п.251		
		ЗП			209,84	1,00	24,76	155,87	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1022,95	1,00	3,22	98,82	
		НР от ФОТ	%	42				65,47	
		ЗТР	чел-ч	*24,60*		*1,00*			*0,74*
		Всего по позиции						**320,16**	10672,00
38	Р62-9-5 {К=2.50}	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,526			п.847		

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			2218,33	1,00	24,76	28891,00	
		ЭМ			20,90	1,00	9,87	108,50	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,00	24,76	(44,02)	
		МР			2045,78	1,00	3,10	3335,85	
		НР от ФОТ	%	41				11863,36	
		ЗТР	чел-ч	*256,75*		*1,00*			*135,05*
		Всего по позиции						**44198,71**	84027,97
		Итого по разделу						***44518,87***	
		Итого по всем разделам						1143076,41	
		Материалы						459075,09	
		НДС		18,00				82633,52	
		Всего						***1225709,93***	

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

©1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru